

Số: 46 /GM-SXD

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 03 năm 2021

GIẤY MỜI

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 968/UBND-KTTH ngày 01/03/2021 về việc tham mưu thống nhất tiến độ triển khai thực hiện giai đoạn 70% của Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo, Sở Xây dựng trân trọng kính mời:

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện Sở Tài chính;
- Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- Lãnh đạo Ban Xây dựng NL và Thực hiện các dự án ODA ngành nước;

2. Thời gian: lúc 14 giờ 00 phút, ngày 9/03/2021 (Chiều thứ 3).

3. Địa điểm: Tại phòng họp Sở Xây dựng Ninh Thuận, số 178, đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Nội dung: rà soát, thống nhất tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện giai đoạn 70% của dự án theo đề nghị của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước (Đính kèm Biểu đồ tiến độ các công việc giai đoạn 70% tại văn bản số 49/CV-MTBV ngày 24/02/2021)

5. Công tác chuẩn bị:


- Ban XDNL và Thực hiện các dự án ODA ngành nước: chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo chi tiết, khối lượng công việc, tình hình triển khai dự án và kế hoạch thực hiện giai đoạn 70% của dự án.

- Các Sở ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất của chủ đầu tư tại văn bản số 49/CV-MTBV ngày 24/02/2021 để tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Rất mong sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị để cuộc họp đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT, QLHXD&HTKT;



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hồ Ngọc Tiên

UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ
THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NGÀNH NƯỚC

Số: 49 /CV-MTBV

V/v phê duyệt kế hoạch triển khai giai đoạn 70% của Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải- Tiểu dự án thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (lần 3).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



Ký bởi BXD năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước
Giờ ký: 24/02/2021 11:29:54

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Xây dựng năng lực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải- Tiểu dự án thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2021. Hiện nay dự án đang bị chậm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam đã chỉ đạo Ban Xây dựng năng lực có giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Ban Xây dựng năng lực đã trình 2 lần kế hoạch triển khai tại Văn bản số 66/BC-BXDNL ngày 14/12/2020 và Văn bản số 02/BC-BXNL ngày 19/01/2021 nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.


Để hoàn thành nhiệm vụ, Ban Xây dựng năng lực kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lần thứ 3 (có cập nhật đến nay kèm theo)/.

(Đính kèm: Văn bản số 66/BC-BXDNL ngày 14/12/2020; Văn bản số 02/BC-BXNL ngày 19/01/2021 và Biểu đồ tiến độ các công việc giai đoạn 70%)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BGD (scan);
- Lưu VT, KT NTS


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Minh Thu

BIỂU ĐỘ TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG VIỆC GIAI ĐOẠN 70%

(Kèm theo Văn bản số 44/UBND ngày 11/02/2021 của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước)



TT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
I	ĐIỀU CHỈNH FS			
1	Xin chủ trương điều chỉnh FS			
1	Biên bản ghi nhớ 6	Ngân hàng thế giới	26-11-20	08-12-20
2	Hồ sơ điều chỉnh FS	Tư vấn thiết kế	08-12-20	08-12-20
3	Tờ trình xin chủ trương đ/c FS	Chủ đầu tư	08-12-20	08-12-20
4	Sở Xây dựng lấy ý kiến liên quan	Sở Xây dựng	08-12-20	10-12-20
5	Sở Tài chính	Sở Tài chính	10-12-20	11-12-20
6	Sở Kế hoạch- Đầu tư	Sở KHĐT	11-12-20	14-12-20
7	Sở Xây dựng trình UBND tỉnh	Sở Xây dựng	14-12-20	14-12-20
8	UBND tỉnh chấp thuận chủ trương	UBND tỉnh	14-12-20	16-12-20
2	Lập ToR thẩm tra đ/c FS, TKKT 70%			
1	Lập ToR	Chủ đầu tư	08-12-20	08-12-20
2	Trình ToR cho Sở Xây dựng	Chủ đầu tư	08-12-20	16-12-20
3	Kết quả Sở Xây dựng trình UBND	Sở Xây dựng	16-12-20	21-12-20
4	QĐ phê duyệt ToR	UBND tỉnh	21-12-20	24-12-20
3	Trình KHĐT thẩm tra			
1	Trình KHĐT thẩm tra	Chủ đầu tư	14-12-20	24-12-20
2	Sở KHĐT có thẩm định	Sở KHĐT	24-12-20	29-12-20
3	QĐ KHĐT thẩm tra	UBND tỉnh	29-12-20	30-12-20
4	Thủ tục CĐT tư vấn thẩm tra đ/c FS			
1	Tờ trình xin CĐT	Tư vấn	31-12-20	31-12-20
2	QĐ chỉ định thầu	Chủ đầu tư	31-12-20	14-01-21
3	Thương thảo HĐ; Ký HĐ	CĐT/Tư vấn	14-01-21	14-01-21
4	Kết quả thẩm tra	Tư vấn	14-01-21	26-01-21
5	Lấy ý kiến WB về hồ sơ điều chỉnh FS			
1	Mail Ban gửi WB	CĐT	23-02-21	23-02-21
2	Ý kiến WB	WB	23-02-21	02-03-21
6	Trình BXD điều chỉnh FS			
1	Tờ trình BXD	CĐT	01-03-21	01-03-21
2	Kết quả BXD	BXD	01-03-21	03-05-21
3	Tờ trình Sở Xây dựng tổng hợp	Ban XDNL	03-05-21	03-05-21
4	Sở Xây dựng trình UB phê duyệt	Sở Xây dựng	03-05-21	07-05-21
5	QĐ điều chỉnh FS	UBND tỉnh	07-05-21	11-05-21
7	Trình KHĐT 70%			
1	Trình điều chỉnh KHĐT 70%	CĐT	11-05-21	11-05-21
2	Sở KHĐT có thẩm định	Sở KHĐT	11-05-21	14-05-21
3	QĐ điều chỉnh KHĐT 70%	UBND tỉnh	14-05-21	18-05-21
II	TRÌNH DUYỆT TKKT-DT 70%			
1	CĐT tư vấn thẩm tra 70% (*)			
1	Tờ trình xin CĐT	Tư vấn	03-05-21	03-05-21
2	QĐ chỉ định thầu	CĐT	03-05-21	07-05-21
3	Thương thảo HĐ + Ký HĐ	CĐT/Tư vấn	07-05-21	07-05-21
4	Kết quả thẩm tra	Tư vấn	07-05-21	14-05-21
2	Lấy ý kiến WB về hồ sơ TKBVTC-DT			



TT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
	1 Mail Ban gửi WB	CĐT	14-05-21	14-05-21
	2 Ý kiến WB	WB	14-05-21	21-05-21
3	Trình BXD thẩm định			
	1 Tờ trình BXD	CĐT	14-05-21	17-05-21
	2 Kết quả BXD	BXD	17-05-21	13-07-21
	3 Tờ trình Sở Xây dựng tổng hợp	Ban XDNL	13-07-21	13-07-21
	4 Sở Xây dựng trình UB phê duyệt	Sở Xây dựng	13-07-21	16-07-21
	5 QĐ TKKT-DT	UBND tỉnh	16-07-21	20-07-21
4	Đ/ chỉnh KHĐT (điều chỉnh giá) (**)			
	1 Trình điều chỉnh KHĐT 70%	CĐT	20-07-21	20-07-21
	2 Sở KHĐT có thẩm định	Sở KHĐT	20-07-21	23-07-21
	3 QĐ điều chỉnh KHĐT các gói	UBND tỉnh	23-07-21	27-07-21
5	Phê duyệt HSMT/ Đấu thầu			
	1 Trình phê duyệt HSMT	Tư vấn/Tổ đấu thầu	27-07-21	30-07-21
	2 WB NOL HSMT	WB	30-07-21	02-08-21
	3 Phê duyệt HSMT	Ban XDNL	02-08-21	02-08-21
	4 Tổ chức lựa chọn nhà thầu	CĐT	02-08-21	02-08-21
	5 Phê duyệt kết quả LCNT	CĐT	02-08-21	29-11-21
	6 Ký kết hợp đồng	MCDU/Nhà thầu	29-11-21	09-12-21
III	TRIỂN KHAI THI CÔNG			
	1 Bàn giao mặt bằng	CĐT/Tư vấn/NT	06-12-21	13-12-21
	2 Phê duyệt thủ tục đầu vào	CĐT/Tư vấn/NT	13-12-21	18-01-22
	3 Triển khai thi công	CĐT/Tư vấn/NT	18-01-22	18-01-22
	4 Nghiệm thu kỹ thuật	CĐT/Tư vấn/NT	18-01-22	31-01-23
	5 Báo cáo kết quả hoàn thành	Nhà thầu/SXD/CĐT	31-01-23	06-02-23
	6 Nghiệm thu đưa vào sử dụng	CĐT/Tư vấn/NT	06-02-23	07-03-23
	7 Kiểm toán độc lập	CĐT/NT kiểm toán		
	8 Trình duyệt quyết toán	CĐT/nhà thầu		
	9 Kết quả thẩm tra quyết toán	STC		
	10 QĐ phê duyệt quyết toán	UBND tỉnh		
	11 Thanh lý HĐ	CĐT/nhà thầu		
	12 Thanh tra, kiểm toán	CĐT/nhà thầu		

